

立川第七中学校現体育館解体工事・ 仮設体育館建設工事 説明会

- ①令和5年4月14日（金）19時00分～
- ②令和5年4月15日（土）10時00分～

立川市
教育委員会事務局 教育部 教育総務課
行政管理部 施設課

I 施設概要・施工業者



- 施設概要：【現体育館解体工事】

延床面積：1,563㎡

構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造等

階数：地上2階建

【仮設体育館建設工事（リース）】

延床面積：807㎡

構造：鉄骨造

階数：地上1階建

- 施工業者：【現体育館解体工事】

有限会社リ・ワークスジャパン

【仮設体育館建設工事（リース）】

立川ハウス工業株式会社

2 復旧スケジュール




〈復旧スケジュール(予定)〉

	令和4年度		令和5年度										令和6年度											
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
設計(解体・建設)	設計(解体・建設)																							
仮設体育館リース	設計		工事							リース開始											解体・復旧工事			
現体育館解体工事			解体工事																					
新体育館建設工事									建設工事											供用開始(R6年度2学期)				
備品購入等																		備品購入等						
説明会	説明会	説明会																						

※1 今回説明会【現体育館解体工事・仮設体育館建設工事説明会】


※2 新体育館建設工事説明会

3-1 工事ステップ図①




STEP①(令和5年4月中旬～6月下旬頃)

3-2 工事ステップ図②



STEP②(令和5年6月下旬頃～9月下旬頃)

3-3 工事ステップ図③



STEP③(令和5年10月上旬頃)

4-1 現体育館解体工事について



解体工事工程表（予定）											
工事名称		立川市立立川第七中学校									
立川市立立川第七中学校現体育館解体工事		工事場所	立川市西砂町6丁目28番地の3 立川市立立川第七中学校								
		工事施工者	有限会社リ・ワークスジャパン新宿支店	現場代理人	坂本 宏彰						
工事種別	工事期間	令和5年									
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
1 着手準備 (1) 書類作成等 (2) 事前調査 (3) 家屋調査		██	██	██							
			█								
				██	██						
2 仮設工事（仮囲い等）				██	██	██	██	██	██		
4 内装解体					██	██					
5 屋根解体						██	██				
6 レッカー天井吊り						██	██	██			
7 躯体解体							██	██			
8 プール横仮設階段設置								██	██		
9 整地・片付け									██	██	
10 検査・是正										██	

※ 発生材搬出は解体工事の進捗と共に臨機応変に行います。
 ※ 工事実施段階で作業日程が多少変わる場合があります。

騒音・振動が発生する作業のある期間																
				中	←										→	
								大								

【工事車両搬出入台数】


		1日当りの台数（台/搬入・搬出）														
4t車	2~10台/日															
10t車	10~20台/日															

※ 工事実施段階で作業日程が多少変わる場合があります。

4-2 現体育館解体工事について



第七中学校現体育館解体工事 仮設計画図



※騒音・振動は計器を現場に設置し可視化する事で近隣の皆様への環境の影響を確認します。

作業時間 8:30～17:00

お昼休憩 12:00～13:00

作業音の出る時間

8:30～12:00 13:00～17:00

凡 例


	仮囲い (高さ3m)
	搬出入ゲート
	外部足場+防音パネル
	敷鉄板
	騒音・振動計
	交通誘導員 ※搬入出時は2名体制

5-1 仮設体育館建設工事について



仮設体育館建設工事工程表（予定）		立川ハウス工業株式会社	
件名	立川市立立川第七中学校新体育館建設工事に伴う仮設体育館リース		
工事期間	工期 2023年4月20日～2023年9月30日		
	2023年4月	5月	6月
	1 15	1 15	1 15
	7月	8月	9月
	1 15	1 15	1 15
準備工事・書類作成	[Bar chart showing preparation work from April 20 to May 15]		
仮設工事	[Bar chart showing temporary construction from April 20 to September 30]		
【仮設体育館棟】	[Sub-category for temporary gymnasium building]		
基礎・躯体工事	[Bar chart showing foundation and body work from May 15 to June 15]		
内外装・設備工事	[Bar chart showing interior/exterior finishing and equipment work from July 1 to August 15]		
【渡り廊下棟】	[Sub-category for temporary corridor building]		
基礎・躯体工事	[Bar chart showing foundation and body work from July 1 to August 15]		
設備工事	[Bar chart showing equipment work from August 15 to September 15]		
【検査・是正関係】	[Bar chart showing inspection and correction work from September 1 to September 30]		
騒音・振動	[Bar chart showing noise and vibration levels: 中 (Medium) from April 20 to May 15, 小 (Small) from May 15 to July 15, 中 (Medium) from July 15 to August 15, 小 (Small) from August 15 to September 15, 中 (Medium) from September 15 to September 30]		
搬入車両 4t車 1～10台	[Bar chart showing 4t truck usage from April 20 to September 30]		
搬入車両 10t車 1～10台	[Bar chart showing 10t truck usage from April 20 to September 30]		


5-2 仮設体育館建設工事について



5-3 仮設体育館建設工事について




立面図




北立面図

南立面図




東立面図



西立面図

5-4 仮設体育館建設工事について



6 お問い合わせ先



【現体育館解体工事施工業者】

有限会社リ・ワークスジャパン

現場代理人（坂本）：090-9117-8017

【仮設体育館建設工事施工業者】

立川ハウス工業株式会社

現場代理人（三好）：090-2226-9328

【行政管理部 施設課】

TEL：042-523-2111 内線2427・2429

【教育部 教育総務課】

TEL：042-523-2111 内線2469